




□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	-	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최('23.07.05.) ○ 대덕구 경관심의 결과 알림(區 건축과)('23.10.11.) ○ 사업비 변경 계획 수립 / (당초) 30억 → (변경) 43억 ('23.11.06.) ○ 특정공법 선정 위원회 개최 및 공법 선정 / 토닉스틸(주)('23.11.29.) ○ 市 도시계획·건축공동위원회 심의결과 알림(원안수용)('24.03.04.) ○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 고시 완료(市 고시 제2024-67)('24.03.12.) ○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역(착수: '23.06.) 준공('24.03.26.)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축인허가 수리 및 실시계획인가 고시(區고시 제2024-45호)('24.4.15.) ○ 市 계약심사 및 區 일상감사 완료('24.5.27.~6.3.) ○ 건축·기계, 전기, 소방, 통신 등 공사 및 용역 발주 ○ 기본 및 실시설계 용역(착수: '23.4.) 완료('24.6.24.)

 <p>도시계획시설(영주차장) 시행지 지장 및 실시계획변경 허가 고시</p> <p>2024. 4. 15.</p> <p>대 덕 구 물 풍</p>	 <p>용역완료(납품) 신고서</p> <p>2024년 06월 24일</p>	 <p>대전광역시감사위원회</p> <p>계약심사 결과</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>보통금액</th> <th>일상금액</th> <th>중간금액</th> <th>중간금액(비)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>간</td> <td>2,922,000</td> <td>2,887,417</td> <td>11,915,846</td> <td>11.29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기</td> <td>12,548,048</td> <td>1,582,878</td> <td>1,773,573</td> <td>1.66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>합</td> <td>3,044,837</td> <td>3,001,738</td> <td>13,443,750</td> <td>12.43</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2024년 06월 24일</p>	구분	보통금액	일상금액	중간금액	중간금액(비)	비고	간	2,922,000	2,887,417	11,915,846	11.29		기	12,548,048	1,582,878	1,773,573	1.66		합	3,044,837	3,001,738	13,443,750	12.43	
구분	보통금액	일상금액	중간금액	중간금액(비)	비고																					
간	2,922,000	2,887,417	11,915,846	11.29																						
기	12,548,048	1,582,878	1,773,573	1.66																						
합	3,044,837	3,001,738	13,443,750	12.43																						
區 고시 제2024-45호(2024.4.15.)	기본 및 실시설계 용역 완료	市 계약심사 완료 공문																								

□ 문제점 및 대책 / 해당없음

□ 향후 계획

- '24. 07. : 건축·기계, 전기, 통신, 소방 등 공사 착수 및 착공식 추진
- '24. 07. ~ '25. 06. : 공사 및 용역 추진 및 준공 예정