

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사용역 착수('23.02.24.) ○ 타당성 조사용역 중간보고회 개최('23.09.12.) ○ 타당성 조사용역 준공('23.10.20.)
----------	---

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역 관련 의견 조회('24.04.11.)/도시계획과→교통과 ○ 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역 관련 의견 회신('24.04.19.)/교통과→도시계획과 ※ (의견내용) 도시계획시설(주차장) 결정(변경) 반영
-------------	--



의견 회신 공문/교통과→도시계획과

문제점 및 대책

- 타당성 조사 결과 20억의 사업비가 필요함에 따라 시장 구역에 따라 2024년 상권 활성화 지원 사업 등 중소벤처기업부 공모신청에 대해 경제과에 협의 필요하며,
- 도시계획과에서 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역으로 도시계획시설(주차장) 결정 후 재정비촉진지구 기반시설 설치비 지원 신청 여부 검토 필요

향후 계획

- '24. 04. ~ 12. : 공모사업 및 시비 지원 신청 등 예산 확보 방안 강구
- '25. 01. ~ '26. 12. : 공사 추진