

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
상행선 개통	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	
하행선 개통	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신탄진휴게소에 고속버스 정차 건의 / 대덕구→고속버스조합('22.8.) ○ 신탄진휴게소내 고속버스 환승정류장 설치 관련 시설조사 실시 / 도공('22.12.) ○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사 용역비 추경 증액확보('23.3.) ○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 실시('23.6.) ○ 한국도로공사 방문(최종용역 결과물 협의)('23.11.) ○ 타당성 조사용역 최종완료 보고('23.12.) ○ 금남고속 방문('24.1.) 및 업무협의 면담(구청장↔금남고속 대표) 2회 ○ 국토부 산하 대도시광역교통위원회 방문하여 국비 협의('24.1.) ○ 한국도로공사 방문하여 업무 협의('24.2.)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토부 질의회신 결과 통보(→운송업체,충청남도)('24.4.~5.) ○ 주민추진위원회(13인) 구성 및 구청장↔추진위 간담회 개최('24.5.~6.) ○ 신탄진휴게소 타당성 조사 검토의견 회신(한국도로공사)('24.6.)



타당성 조사 용역 중간보고회



업무 협의(한국도로공사 본사)



주민추진위원회 간담회

□ 문제점 및 대책

- (운송업체) 사업성 없는 노선 신설에 대한 부정적 입장 및 운행 시 적자 보전안 촉구
 - 정류소 위치를 신탄진휴게소에 국한하지 않고 유연하게 운송업체 등과 협의
 - 노선 신설로 인한 적자 보전을 위해 인면허권자인 충청남도와의 협의 및 자체 방안 검토

□ 향후 계획

- 신탄진휴게소 고속버스 정류소 설치 사업 재방침('24. 7.)
- 재방침안에 의거 사업 추진 만전(각종 행정절차 등)

