



## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
재 정 확 보	백만원	목표	18,600	-	-	6,200	6,200	6,200	정상추진
		실적	0	-	-	0	-	-	
공사 공정률	%	목표	60	-	-	20	40	60	정상추진
		실적	7	-	-	7	-	-	

## □ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22.10. : 장동탄약창 방문(부대 관통도로 개방 건의) / 市·區→탄약창 - 회신의견 : 부대 및 시설 이전할 경우 도로 개방 가능 / 현실적 불가</li> <li>○ '23. 2. : 문제점 시장·구청장보고 / 도로 신설로 市·區간 협의 당부</li> <li>○ '23. 4. : 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경(안) 제출</li> <li>○ '23. 12. : 주한미군 공여구역 주민지원사업 국비지원 확정</li> <li>○ '24. 2. : 지방재정영향평가 실시</li> <li>○ '24. 3. : 「장동~이현 간 도로개설 사업」 추진계획 방침 완료</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '24. 4. : 지방재정 중앙투자심사 의뢰</li> <li>○ '24. 4. ~ 6. : 실시설계용역 발주 방식 검토</li> </ul>

## □ 향후 계획

- '24. 7. : 사업수행능력평가(PQ) 및 일반경쟁입찰 추진
- '24. 8. ~ '25. 12. : 기본 및 실시설계 용역 추진
- '26. 1. ~ '27. 12. : 보상 및 공사 추진