

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
센터 건립	%	목표	100	-	25	25	100	정상추진
		실적	50	-	25	25	-	

추진실적 (24. 6월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2022. 11.) 지방재정 투자심사(자체) 및 공유재산심의회 의결 ○ (2023. 4.) 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료 ○ (2023. 7.) 기본 및 중간설계 완료 ○ (2023. 8.) 실시설계 용역 착수 ○ (2024. 3.) 도시계획심의위원회 심의
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2024. 5.) 대덕구 기술자문위원회 자문 ○ (2024. 5.) 개발제한구역 내 행위허가(신축)



위치도



현장사진



조감도

문제점 및 대책

- 총사업비 중 부족분(24억원)의 신속한 이전재원 확보 필요
- 사업비 부족분 확보(10억원)를 위한 지속적인 건의 / 市 체육진흥과

향후 계획

- (2024. 7.) 일상감사, 계약심사
- (2024. 8.) 공사계약 및 착공
- (2025. 11.) 준공