

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	-	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최('23.07.05.) ○ 대덕구 경관심의 결과 알림(區 건축과)('23.10.11.) ○ 사업비 변경 계획 수립 / (당초) 30억 → (변경) 43억 ('23.11.06.) ○ 특정공법 선정 위원회 개최 및 공법 선정 / 토닉스틸(주)('23.11.29.) ○ 市 도시계획·건축공동위원회 심의결과 알림(원안수용)('24.03.04.) ○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 고시 완료(市 고시 제2024-67)('24.03.12.) ○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역착수('23.06.) 준공('24.03.26.) ○ 건축인허가 수리 및 실시계획인가 고시(區고시 제2024-45호)('24.4.15.) ○ 市 계약심사 및 區 일상감사 완료('24.5.27.~6.3.) ○ 건축·기계, 전기, 소방, 통신 등 공사 및 용역 발주 ○ 기본 및 실시설계 용역(착수: '23.4.) 완료('24.6.24.)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 및 용역 착수('24. 07.) ○ 착공식 추진완료('24. 09.)

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;"> 착공계 </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;"> 1. 공 사 명 : 중리미래 공영주차장 입체화공사 2. 계약 금액 : 일교 일삼구역일전구백일삼일전철철벽용량 (₩1,919,111,700) 3. 계약년월일 : 2024년 07월 24일 4. 착공년월일 : 2024년 07월 26일 5. 준공년월일 : 2025년 07월 25일 </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px; font-size: x-small;">위와 같이 착공계를 제출합니다.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 2024년 07월 26일 대전 서구 문지문1, 7층 2010호(대전대덕교통공사) 주식회사 대한건설 대표이사 임의 </p>	<div style="text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;"> 동경 건축사사무소 </div> <p style="font-size: x-small; margin-bottom: 5px;"> 대전광역시 유성구 온천로 59 동이앤씨타워 714호 (8층동) / 전화 : 042-349-0700 FAX 042-426-3781 / 건축사 임의 </p> <p style="font-size: x-small;"> 문서번호 : 감리 - 2024 - 01 - 02 시행일자 : 2024. 07. 26. 수 신 : 대전광역시 대덕구청 귀하 환 조 : 담당자 제 목 : "중리미래 공영주차장 입체화공사(건축) 감리 용역" 착수계 제출 </p> <p style="margin-top: 10px;"> 1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 대전광역시 대덕구청과 용역심사계약(중리미래 공영주차장 입체화공사(건축) 감리 용역)에 의거한 감리 용역 착수계를 아래와 같이 제출합니다. - 아 래 - </p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">* 별첨: 착수관련 서류 2부</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 상 호 : 동경 건축사사무소 주 소 : 대전광역시 유성구 온천로 59 동이앤씨타워 714호 (8층동) 성 명 : 양 진 옥 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>문서번호</td> <td>교통과-76815</td> <td>주무관</td> <td>주자사담당</td> <td>공행행정팀</td> <td>과장/과장</td> <td>부구청장</td> <td>구청장</td> <td>결</td> </tr> <tr> <td>결재일자</td> <td>2024. 8. 16.</td> <td>장소형</td> <td>김관수</td> <td>이만열</td> <td>김태현</td> <td>이상규</td> <td>최송규</td> <td>재</td> </tr> <tr> <td>공개여부</td> <td>대국민 공개</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">첨</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px; font-weight: bold; color: red;"> 「중리미래 공영주차장 입체화사업」 착공식 추진계획 </p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 대 덕 구 교통과 </p>	문서번호	교통과-76815	주무관	주자사담당	공행행정팀	과장/과장	부구청장	구청장	결	결재일자	2024. 8. 16.	장소형	김관수	이만열	김태현	이상규	최송규	재	공개여부	대국민 공개	첨						
문서번호	교통과-76815	주무관	주자사담당	공행행정팀	과장/과장	부구청장	구청장	결																					
결재일자	2024. 8. 16.	장소형	김관수	이만열	김태현	이상규	최송규	재																					
공개여부	대국민 공개	첨																											
공사 착공	용역 착수	착공식 추진계획																											

□ 문제점 및 대책 / 해당없음

□ 향후 계획

- '24. 07. ~ '25. 07. : 공사 및 용역 추진 및 준공 예정