



## □ 공약달성 확인지표


확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
공항버스정류소 설치 추진율	%	목표	100	-	10	70	20	-	정상추진
		실적	80	-	10	70	-	-	

## □ 추진실적

기간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신탄진휴게소에 고속버스 정차 건의 / 대덕구→고속버스조합( '22.8.)</li> <li>○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 실시( '23.6.)</li> <li>○ 타당성 조사용역 최종완료 보고( '23.12.)</li> <li>○ 금남고속 방문( '24.1.) 및 업무협의 면담(구청장↔금남고속 대표) 2회</li> <li>○ 국토부 질의회신 결과 통보(→운수업체,충청남도)( '24.4.~5.)</li> <li>○ 주민추진위원회(13인) 구성 및 구청장↔추진위 간담회 개최( '24.5.~6.)</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 버스정류소 설치 재검토 방침(정류소 설치장소 변경 등)( '24.7.)</li> <li>○ 구청/주민추진위원회/금남·중부고속 간 설치 장소 업무협의( '24.7.)</li> <li>○ 경제환경국장 외 2인 금남·중부고속 공동대표 업무협의( '24.8.)</li> <li>○ 신탄진역 인천공항버스운행 정류소 설치 보도자료 배포( '24.9.)</li> <li>○ 대전광역시 업무협의 면담(경제환경국장↔市 운송주차과장)( '24.9.)</li> </ul>



주민추진위원회 간담회



버스정류소 설치 재검토 방침



구청/주민추진위원회/금남·중부고속 협의

## □ 문제점 및 대책

- 시외버스 운수업체 재정지원 근거 부재로 인한 재정지원금 '25년 본예산 미편성  
↳ 연 내 조례 제정으로 재정지원 근거 마련 및 '25년 추경을 통한 지원금 편성

## □ 향후 계획

- 우리 구 조례 제정 / ~24년 限
- 운수업체와 업무협약 및 개통 / ~25년 상반기 限