



**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
재 정 확 보	백만원	목표	18,600	-	-	6,200	6,200	6,200	정상추진
		실적	200	-	-	200	-	-	
공사 공정률	%	목표	60	-	-	20	40	60	정상추진
		실적	7	-	-	7	-	-	

**추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22.10. : 장동탄약창 방문(부대 관통도로 개방 건의) / 市·區→탄약창 - 회신의견 : 부대 및 시설 이전할 경우 도로 개방 가능 / 현실적 불가</li> <li>○ '23. 2. : 문제점 시장·구청장보고 / 도로 신설로 市·區간 협의 당부</li> <li>○ '23. 4. : 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경(안) 제출</li> <li>○ '23. 12. : 주한미군 공여구역 주민지원사업 국비지원 확정</li> <li>○ '24. 2. : 지방재정영향평가 실시</li> <li>○ '24. 3. : 「장동~이현 간 도로개설 사업」 추진계획 방침 완료</li> <li>○ '24. 4.~ 6. : 중앙투자심사 실시 / 결과: 조건부 승인 ※ 승인조건: 주한미군 발전종합계획 반영 확정 후 사업추진</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '24. 6. ~ 9. : 주한미군 공여구역 주변지역 발전종합계획 반영 추진</li> <li>○ '24. 9. : 지역정계 방문 발전종합계획 조속 반영 지원 요청</li> </ul>

**문제점 및 대책**

- 문 제 점 : 중앙투자심사 결과 주한미군 발전종합계획 반영 확정 후 사업추진 가능함
- 대책방안 : 행안부에서 10月 중 발전종합계획 변경 국비 교부 예정

**향후 계획**

- '24. 10. : 사업수행능력평가(PQ) 및 일반경쟁입찰 추진
- '24. 11. ~ '25. 12. : 기본 및 실시설계 용역 추진
- '26. 1. ~ '27. 12. : 보상 및 공사 추진