

관리번호 1-11	법동소류지 통과박스 확장 적극 지원
--------------	----------------------------

주관부서	건설과	도로팀장 문병진 ☎ 608-5211	담당자 정성희 ☎ 608-5212
------	-----	---------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~25년	한국도로 공사	신규	×	8,000			○				30
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

사업현황 및 정책목표

- 법동소류지 통과박스 확장을 통해 통행편의 제공 및 정주여건 개선

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업내용 : 기존 통과박스(경부고속국도) 확장(B=5.0m→B=12.0m) L=43m
- 시행자 : 대덕구

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
법동 소류지 통과박스 확장	관련기관 방문	████████████████████																	
	지역구 국회의원 방문	████████████████████																	
	사업시행자 행정지원			████████████████████															

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	8,000	8,000	0	500	3,200	4,300	0	0	300	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(민자)	8,000	8,000	0	500	3,200	4,300	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
국회의원 방문	회	목표	3	1	1	1	-	정상추진
		실적	2	1	1	-	-	
관련기관 협의	회	목표	2	1	1	-	-	정상추진
		실적	2	1	1	-	-	
사업시행자 행정 지원	회	목표	6	-	2	2	2	협약중
		실적	0	-	0	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22. 10. ~ 12.: 통과박스 확장 동의 연명부 서명 운동 ○ '22. 12. 21.: 통과박스 확장 건의문 제출(주민대표→한국도로공사) ○ '22. 12. ~ '23. 3.: 국회의원 방문(3회), 한국도로공사 의견 전달 및 회신 ○ '23. 03. 29.: 한국도로공사(본사) 방문 집회 및 건의문 전달 ○ '23. 04. 19.: 고충민원 접수(주민대표→국민권익위원회) ○ '23. 05. ~ 09.: 고충민원 조사 관련 관계기관 협의(권익위·대덕구·한국도로공사) ○ '23. 9. 27.: 고충민원 처리결과 통보(국민권익위원회→주민대표, 대덕구) ▶ 한국도로공사가 동의하지 않는 통로 확장 비용에 대한 권익위 관여 부적절 ○ '23. 11. 01.: 2023년 대전시장 「자치구 방문」 현장방문 건의 ○ '24. 02. ~ 03.: 통과박스 확장에 대한 검토 및 회신(區↔한국도로공사) ○ '24. 03. ~ 04.: 시비보조금 요청(區→市) 및 알림(區→市) / 용역비 3억 원 ○ '24. 05. 16.: 통과박스 확장 관련 협의 / 한국도로공사 본사 및 대전지사
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24. 07. 09. : 한국도로공사 부사장 면담 보고 / 市 건설도로과 ○ '24. 08. 01. : 대통령실 협의 진행상황 보고 / 市 건설도로과 ○ '24. 09. 25. : 사업비 지원 건의 / 區→市 의회

한국도로공사 부사장 면담 보고(市)	대통령실 협의 진행상황 보고(市)	지원건의(區→市 의회)
---------------------	--------------------	--------------

□ 문제점 및 대책

- 사업 시행 주체 협의 / 위·수탁 협약 추진(區·市·한국도로공사)

□ 향후 계획

- 사업 시행 협약 추진 / 區·市·한국도로공사
- 사업비 확보 추진 / 區·市·한국도로공사