

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
활성화계획 수립 (공모선정)	건	목표	1	-	-	1	-	-	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22. 4. : 활성화계획 수립 용역 발주 ○ '22. 8.~'23. 6. : 국토부 사전컨설팅, 지역기업·대학과 지속 업무협약 ○ '23. 6. : 우리동네살리기 유형으로 변경 추진 ○ '23.12. : 실행계획(안) 수립, 전문가 자문, 행정협의회 개최 ○ '24. 2.~3. : 주민공청회, 대덕구의회 의견청취, 국토부 사전컨설팅 ○ '24. 4.~6. : 상반기 공모신청, 중앙평가 / 미선정
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24. 7. : 국토부, 뉴:빌리지 권역별 간담회 참석 및 사전컨설팅 ○ '24. 8. : 신규 공모유형인 뉴:빌리지 사업으로 하반기 공모 추진 ○ '24. 9. : 관련부서 업무협약, 주민공청회 개최



2024. 7. 30. 국토부 사전컨설팅



2024. 9. 25. 뉴:빌리지 활성화계획 공청회

문제점 및 대책

- 문제점 : HUG 사전컨설팅, 전문교수 자문, 사업지역 전수조사 실시 등 전반적 검토를 통해 실행계획 수립, 국토부 동향 파악 등 신속 대응하였으나, '24년 상반기 공모 미선정
- 대책방안 : '24년 하반기 신규 사업유형인 뉴:빌리지 공모 추진

향후 계획

- '24. 10. : 하반기 국토부 뉴:빌리지 공모사업 신청
- '24. 10.~12. : 중앙평가(서면·현장·발표), 결과발표