



## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
반려동물 놀이터 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	0	-	-	-	-	

## □ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1월 : 도시공원 및 녹지조례 개정 건의 / 대전시</li> <li>○ 2023. 3월 : 놀이터 조성 관련 업무회의 협조 / 한국도로공사</li> <li>○ 2023. 8월 : 놀이터 예정 대상지 현장 확인 / 한국도로공사</li> <li>○ 2023. 10월 : 놀이터 예정 대상지(신대동 21-3일원) 협의 / 한국도로공사</li> <li>○ 2024. 4월 : 고속도로 유희부지 활성화 사업 연계 협의 / 한국도로공사</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 7월 : 반려동물 놀이터 조성 관련 업무협약 체결 / 한국도로공사</li> </ul>

업무협약서			
업무협약서	<p>업무협약서</p>	<p>보도자료(MOU 체결)</p>	

## □ 문제점 및 대책

- 반려동물 놀이터 조성 및 안전진단 용역 사업비 25년 본예산 미확보로 사업추진 일정 지연 우려
- ⇒ 안전진단 용역비 등 사업비 확보하여 공약사업이 원활히 진행될 수 있도록 市와 지속적 협의

## □ 향후 계획

- 2024. 9월 ~ 12월 : 조성계획 수립 및 예산 확보
- 2025. 3월 ~ 10월 : 공사 착공 및 반려동물 놀이터 개장